



Montage af betonelementer og store kraner...

På byggepladsen transporteres og monteres i øjeblikket betonelementer til nybyggeriet. Når elementerne er monteret, skal de sammenstøbes, og derfor kører der også betonbiler på pladsen.

Vi er - ligesom I er - begrænset af fjernvarmeprojektet ude i vejen.
Vi forsøger at afvikle den tunge trafik så lempelig som muligt.

Arbejdet med nedgravning af installationer i jorden er påbegyndt.
Det tørre vejr er en fordel for gravearbejdet, til gengæld er det en stor ulempe i forhold til støv. Vi forsøger på veje og pladser at vande og renholde så godt som muligt.

Når alle betonelementer er sat, påbegyndes facade- og tagarbejde.

Byggepladsen holder ikke ferielukket, men der vil være nedsat aktivitet i uge 29 og 30.

Rigtig god sommer til alle!

Vil du holdes opdateret på byggeriet?

Tilmeld dig nabo-nyhedsbrevet på
nabo-til-vilvorde.dk



FB GRUPPEN A/S