



Etablering af parkeringskælder, midlertidig indkørsel og parken

Parkeringskælder etape I

Hele fire gravemaskiner er i øjeblikket i gang med at fjerne den sidste jord fra parkeringskælderen, så den kan blive transporteret væk. Jordkørslen forventes at være afsluttet i løbet af denne uge. I de kommende måneder vil betonentreprenøren arbejde på at konstruere den første halvdel af parkeringskælderen.

Indkørslen er midlertidigt blevet flyttet, indtil den første halvdel af parkeringskælderen er færdigbygget. Samtidig er der forberedelser i gang til at flytte transformatorstationen, som skal placeres i nærheden af den endelige indkørsel.

Parkeringskælder etape II

I uge 44 starter jordkørsel for etape II, herefter er al jordkørsel fra matriklen færdigt.

Nybyggeri

På de nye bygninger er tagarbejdet i fuld gang, og der vil løbende blive leveret materialer hertil.

Indvendigt i bygningerne er vi så småt begyndt at arbejde på væggene og de tekniske installationer.

Parken

I parken vil der i de kommende uger blive udført græsklipning og træfældning.

Beskæring af træerne er endnu for tidligt, da saften i træerne skal trække sig tilbage. Denne opgave vil blive udført i løbet af vinteren.

Vi har hørt en del diskussion om de seks store træer langs Vilvordevej. Til orientering vil træerne forblive, men den hvide mur omkring dem fjernes. Fjernelsen af muren vil finde sted, når fjernvarmearbejdet mod nord er kommet længere i processen, så vi forstyrrer trafikken mindst muligt.

De seks træer vil blive beskåret for at sikre, at de har en flot krone, når de springer ud igen. Samtidig vil hækken under træerne blive fjernet for at fremhæve træernes skønhed.

Vil du holdes opdateret på byggeriet?

Tilmeld dig nabo-nyhedsbrevet på
nabo-til-vilvorde.dk



FB GRUPPEN A/S