



Etablering af kælderen etape II og udvendig aptering af de nye bygninger

Transformerstationen er nu flyttet og tilkoblet. Denne kan ses fra Vilvordevej.

Det betyder, at parkeringskælderens aktiviteter kan fortsætte som planlagt. Samtidig er der en aktør mindre på Vilvordevej – til alles glæde.

Fortovet ud for Vilvordevej 70 reetableres af Nexel i ugerne 44-45. I samme periode opsættes et nyt byggepladsskilt med info omkring projektet.

Parkeringskælder

I kælderens etape I er der støbt fundamenter for betonelementmontagen, hvorfor elementmontagen netop er opstartet, og de første elementer er modtaget. Der blev opsat en mobilkran i starten af uge 44 til dette formål.

Jordkørslen for udgravningen af kælderens etape II er netop i gang og afsluttes ultimo november måned. I forlængelse af dette fortsætter fundamentsarbejderne.

Hele kælderen forventes færdigmonteret med betonelementer ultimo januar 2024. Derfor vil der i november og december være betonelementkørsel på Vilvordevej.

Nybyggeri

De nye huse begynder at tage form med tage, murede facader samt vinduer og døre, og den første bygning lukkes helt ultimo november.

Det betyder, at de indvendige aktiviteter også er godt i gang. Indvendigt udføres der gulvvarme og støbes gulve, og med høj aktivitet følger mange leverancer.

Helt som planlagt vil tømreren og mureren være i gang udvendigt i hele november og december på de forskellige bygninger.

Vil du holdes opdateret på byggeriet?

Tilmeld dig nabo-nyhedsbrevet på nabo-til-vilvorde.dk