



Våd start på 2024, men højt humør

Januar begyndte med sne og frost, efterfulgt af store mængder regn, som fortsatte ind i februar.

Frost og store mængder regn udfordrer jordarbejder, hvorfor den sidste udgravning af kælderen og jordkørsel blev udsat nogle uger og fokus blev lagt på de indvendige aktiviteter. Som frosten forsvandt, og regnskyerne gled bort fortsatte de udvendige aktiviteter.

Parkeringskælder

Den permanente vej nord for p-kælderen er netop etableret og vil fremadrettet blive benyttet som adgangsvej til byggeriet fra Vilvordevej.

Den sidste jordkørsel og fundaments arbejder for den sidste del af kælderen er netop afsluttet.

Kælderen forventes færdigmonteret ultimo marts, hvorefter der skal fyldes op omkring kælderen. Dette vil ske i april. I marts vil der derfor være lastbiler med betonelementer på Vilvordevej til kælderen.

Nybyggeri

Etape 1 af byggeriet omhandler 31 boliger fordelt i 8 bygninger D, E, F, G, H, I, K og M (markeret med rødt herunder):



I de opvarmede bygninger er de indvendige aktiviteter opstartet. Gipsarbejderne skrider fremad, ligesom de tekniske fag får trukket vvs- og el-installationer. Boligerne begynder at tage form, som alle indvendige vægge rejses.

Byggeriet skrider fremad som planlagt – på trods for det ustadige danske vejr.

Vil du holdes opdateret på byggeriet?

Tilmeld dig nabo-nyhedsbrevet på
nabo-til-vilvorde.dk