



Sommeren har ramt Vilvordevej

Men det betyder ikke, at vi holder sommerferie på byggepladsen. Der er fuld aktivitet på byggepladsen, og det vil der være henover hele sommeren.

Etape 2 - Almene boliger

De 18 almene familieboliger, som er defineret i Lokalplanen, er blevet en realitet. I april måned fik vi byggetilladelsen, og byggeriet blev skudt i gang primo maj.

Betonelementerne leveres og monteres i disse uger og forventes færdigmonteret i uge 29, hvor efter facadearbejde og tagarbejde opstartes.

De 18 almene boliger fordeles i 3 bygninger nærmest Vilvordevej og er placeret ovenpå p-kælderens. Det forventes, at boligerne står færdige primo 2025.

I juli måned vil der være tungtrafik på Vilvordevej til byggepladsen grundet elementmontagen af de 18 almene boliger.

Etape 1 – 31 ejerboliger

Udvendige arbejder

På etape 1 - de 31 ejerboliger - er vi kommet i gang udvendigt med terrænarbejdet det betyder, at der terrænreguleres for de kommende stier, haver og terrasser.

Brolæggeren er i gang, og de første terrasser er udført. Der vil indtil afleveringen i november af de første boliger, foregå terrænarbejde.

Indvendige arbejder

Indvendigt er vi nu så langt med den første halvdel af boligerne, at maleren er i gang med den sidste behandling nemlig slutmaling.

På den anden halvdel af etape 1 er muren i gang med de sidste facader, imens det indvendige arbejde pågår med gulve, køkkener og malerarbejde - helt som planlagt.

Byggeriet skrider fortsat fremad som planlagt, og en salgsproces nærmer sig.

God sommer til jer alle

Vil du holdes opdateret på byggeriet?

Tilmeld dig nabo-nyhedsbrevet på
nabo-til-vilvorde.dk