



Stor fremdrift på alle bygninger inden julen

Med højt julehumør opleves der høj effektivitet og god fremdrift på alle bygninger på Vilvordevej 70 på trods af vejr og vind.

Parkeringskælder

Der isoleres og opfyldes med jord omkring den del af kælderen, som er monteret, hvilket svarer til ca. 50 % af kælderen. Rampen til kælderen gøres klar til støbning, og støbningen forventes udført inden juleferien.

Arbejdet med fundament i kælderen forventes opstartet i uge 51 og vil fortsætte ind i januar. Elementmontagen af den sidste del af kælderen vil opstarte ultimo januar og forventes afsluttet i februar. Der vil stadig opleves jordskælv pga. fyldningen samt for udgravning af fundamenter, omfanget vil være af mindre karakter.

Der er stort fokus på kælderen, da dette areal forbinder hele byggepladsen fra Vilvordevej, hvorfor kælderen er opdelt i flere etaper for

hele tiden at sikre adgang til den resterende byggeplads.

Nybyggeri

Som overskriften antyder, så er der stor fremdrift på alle bygninger.

Tømreren er igang på 2 bygninger med spær, der udføres tagsten på bygningen nærmest parken. 3 bygninger står allerede med færdigt tag.

Vinduesmontagen, de murede- samt lette facader pågår som planlagt, de første huse er lukket, og de indvendige aktiviteter er opstartet – og I kan glæde jer til at se nogle fantastiske huse.

Juleferie

Byggepladsen vil være juleferie lukket fra d. 23. december til og med d. 1. januar 2024.

Byggepladsen og FB Gruppen ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår.

Vil du holdes opdateret på byggeriet?

Tilmeld dig nabo-nyhedsbrevet på
nabo-til-vilvorde.dk